



MODELO 17 (OBRA/OR) - CONTROLE DE FATURAMENTO

O N° : 42216

CLIENTE : JOHN DEERE BRASIL LTDA

OR N° :

END. FATURAMENTO : QUADRA 11 EIXO 3 LOTE 00

PROP.N° : 77268R1

CIDADE : CATALÃO CEP 75709-685

ESTADO : GO

DATA PROP. : 21/06/2022

C.N.P.J. : 89.674.782/0010-49

PRAZO : 123 DIAS

INSCR. ESTADUAL : 103.533.958

INÍCIO : 18/07/2022

END. DE COBRANÇA : O MESMO

TÉRMINO : 18/11/2022

END. OBRA /CONTRATO : O MESMO

ENG.º : DORIVAL

Nº PEDIDO / ORDEM DE COMPRA : 4101104860

link item 00001

EMITIDO EM : 21/07/2022

POR : LORRAYNE

NF P/ :

CONDIÇÕES RENOVAÇÃO DO CONTRATO:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONTRATUAL : 30 DIAS APÓS ENTREGA NOTA FISCAL

REAJUSTE DO CONTRATO

CLÁUSULA

DATA

ESCOPO DO SEVIÇO :

Prestação de serviços auxiliares da construção civil, por empreitada global (material + mão de obra), em suas instalações prediais, ref.: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO FMP - ÁREA DE QUALIDADE - CATALÃO - GO

VALORES NÃO

COMISSIONADOS:

CUSTO ORÇADO M16 :

301.049,69

COMISSÕES :

VALOR DO CONTRATO :

484.690,01

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

	VALOR	DATA FATURAMENTO	DATA RECEBIMENTO	NOTA FISCAL N°	SALDO	
					PREVISTO	REALIZADO
PREVISTO	145.407,00	10/08/2022	09/09/2022		339.283,00	
REALIZADO						
PREVISTO	193.876,00	20/09/2022	20/10/2022		145.407,00	
REALIZADO						
PREVISTO	96.938,00	10/10/2022	09/11/2022		48.469,00	
REALIZADO						
PREVISTO	48.469,00	30/10/2022	29/11/2022			
REALIZADO						
1) PREVISTO	151.340,82	16/08/22	15/09/22	6393	333.349,19	
REALIZADO						
2) PREVISTO	164.854,08	16/09/22	16/10/22	6423	168.495,11	
REALIZADO						
3) PREVISTO	11.363,37	14/10/22	14/11/22	6451	91.131,44	
REALIZADO						
4) PREVISTO	64.842,84	08/11/22	08/12/22	6499	26.288,90	
REALIZADO	21.325,43	05/01/23	05/02/23	6511	4.363,47	
5) PREVISTO	4.363,47	08/05/23	07/06/23	6589		
6) REALIZADO						

Projeto código : 1694

APROVAÇÃO →

Oliveira Henrique F

GERENCIA DE OPERAÇÕES / OBRAS

DATA : ____ / ____ / ____

VISTO : ____