



MODELO 17 (OBRA/OR) - CONTROLE DE FATURAMENTO

CLIENTE : FOXCONN INDÚSTRIA DE ELETRÔNICOS LTDA.
END. FATURAMENTO : Av. Caminho de Goiás, 100
CIDADE : Jundiaí ESTADO : SP
C.N.P.J.: 08.285.374/0002-93
INSCR. ESTADUAL : 407.457.979.117
END. DE COBRANÇA : O MESMO
END. OBRA /CONTRATO : O MESMO
Nº PEDIDO / ORDEM DE COMPRA : PO_5000113810
EMITIDO EM : 27/03/2023 POR : LORRAYNE
CONDICÕES RENOVAÇÃO DO CONTRATO:

O Nº : 42303
OR Nº :
PROP.Nº : 77601R2
DATA PROP.: 01/03/2023
PRAZO : 47 DIAS
INÍCIO : 03/04/2023
TÉRMINO: 20/05/2023
ENG.º : DORIVAL
NF P/:

CONDICÕES DE PAGAMENTO CONTRATUAL : 28 DIAS APÓS ENTREGA NOTA FISCAL

REAJUSTE DO CONTRATO

CLÁUSULA

DATA

ESCOPO DO SEVIÇO :

Prestação de serviços auxiliares da construção civil, por empreitada global (material + mão de obra), em suas instalações prediais, ref.: FAS098- STENCIL BLOCO A - FOXCONN

VALORES NÃO

COMMISSIONADOS: 17.938,00

CUSTO ORÇADO M16 :

71.420,16

COMISSÕES :

VALOR DO CONTRATO :

113.000,00

CONDICÕES DE PAGAMENTO

	VALOR	DATA FATURAMENTO	DATA RECEBIMENTO	NOTA FISCAL Nº	SALDO	
					PREVISTO	REALIZADO
PREVISTO	33.000,00	20/04/2023	18/05/2023		80.000,00	
REALIZADO						
PREVISTO	60.000,00	05/05/2023	02/06/2023		20.000,00	
REALIZADO						
PREVISTO	20.000,00	20/05/2023	17/06/2023		0,00	
REALIZADO						
PREVISTO	52.404,97 - 19/04/23 - 14/05/23 - 6519 -				60.595,03	
REALIZADO						
PREVISTO	60.595,03 - 11/05/23 - 09/06/23 - 6598 -				0,00	
REALIZADO						
PREVISTO					0,00	
REALIZADO						
PREVISTO					0,00	
REALIZADO						
PREVISTO					0,00	
REALIZADO						
PREVISTO					0,00	
REALIZADO						

PI's ANEXAS :

OBS :

APROVAÇÃO

GERENCIA DE OPERAÇÕES / OBRAS

DATA : / /

VISTO : _____