

**MODELO 17 (OBRA/OR) - CONTROLE DE FATURAMENTO**O Nº: **42305**CLIENTE: **GE HEALTHCARE DO BRASIL**

OR Nº:

END. FATURAMENTO: **AV. MAGALHÕES DE CASTRO 4800 12º ANDAR CEP 05676-120**PROP. Nº: **77608R1**CIDADE: **São Paulo**ESTADO: **SP**DATA PROP.: **27/02/2023**C.N.P.J.: **00.029.372/0001-40**PRAZO: **70 DIAS**

INSCR. ESTADUAL:

INÍCIO: **27/03/2023**END. DE COBRANÇA: **O MESMO**TÉRMINO: **05/06/2023**END. OBRA / CONTRATO: **O MESMO**ENG.º: **MONTANARI**Nº PEDIDO / ORDEM DE COMPRA: **PO 551020053523**EMITIDO EM: **28/03/2023**POR: **LORRAYNE**

NF P/:

CONDIÇÕES RENOVAÇÃO DO CONTRATO:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONTRATUAL: **90 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DAS NF'S**

REAJUSTE DO CONTRATO

CLÁUSULA

DATA

ESCOPO DO SEVIÇO:

Prestação de serviços auxiliares da construção civil, por empreitada global (material + mão de obra), em suas instalações prediais, ref. **ADEQUAÇÕES ELETRICAS, CIVIS, COMBATE DE INCÊNDIO E AR**
CONDICIONADO PARA DATA CENTER DO 10º ANDAR E 12º ANDAR – SÃO PAULO - SP

VALORES NÃO

COMMISSIONADOS:

CUSTO ORÇADO M16:

257.486,06

COMISSÕES:

VALOR DO CONTRATO:

424.852,00**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

	VALOR	DATA FATURAMENTO	DATA RECEBIMENTO	NOTA FISCAL Nº	SALDO	
					PREVISTO	REALIZADO
PREVISTO	63.727,80	15/04/2023	14/07/2023		361.124,20	
REALIZADO						
PREVISTO	84.970,40	01/05/2023	30/07/2023		276.153,80	
REALIZADO						
PREVISTO	254.911,20	15/05/2023	13/08/2023		21.242,60	
REALIZADO						
PREVISTO	21.242,60	05/06/2023	03/09/2023		0,00	
REALIZADO						
PREVISTO	424.852,00 - 17/05/23 - 17/08/23 - 6603 -					
REALIZADO						
PREVISTO						
REALIZADO						
PREVISTO						
REALIZADO						
PREVISTO						
REALIZADO						

PI's ANEXAS:

OBS:

APROVAÇÃO

GERENCIA DE OPERAÇÕES / OBRAS

DATA: ____/____/____

VISTO: _____